

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Đại Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
(Trình tại kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

I. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023; căn cứ Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND xã, ban tài chính đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đầu tư công cũng như vấn đề xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản,... Theo đó, các chủ đầu tư đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khá tốt.

II. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023

1. Tổng vốn đầu tư được giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 là : 0 đồng
2. Đến hết ngày 30/6/2023 trên địa bàn xã nợ đọng về XD CB là: 48.149.026.000 đồng cụ thể :

2.1. Trong đó các công trình đã quyết toán và đưa vào sử dụng: 18.003.409.000 đồng

- Bãi chôn lấp rác thải tập chung xã Đại Đồng : 51.047.000 đồng
- Trường MN trung tâm xã điểm trường thôn Mỗ Đoạn (HM san lấp ...) : 39.071.000 đồng
- Trường MN điểm trường thôn Mỗ Đoạn (nhà lớp học 1 tầng 3 phòng: 101.989.000 đồng
- Sân lắp sân thể thao trung tâm xã khu Mỗ Đoạn (giai đoạn 1+2+3): 272.944.000 đồng.
- Cải tạo trường TH Kỳ Sơn: 182.762.000 đồng
- Cải tạo trường THCS điểm trường thôn Bình Dy: 155.011.000 đồng
- Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng THCS điểm trường thôn Bình Dy: 1.790.344.000 đồng.
- Nhà bếp hội trường MN điểm trường thôn Mỗ Đoạn: 45.998.000
- Trụ sở là việc UBND xã khu Mỗ Đoạn: 7.714.638.000
- Sân thể thao trung tâm xã khu Mỗ Đoạn: 741.595.000
- Hội trường UBND xã khu Mỗ Đoạn: 1.231.285.000
- Nhà hiệu bộ trường MN trung tâm điểm trường Mỗ Đoạn: 259.833.000 đồng.

- Nhà hiệu bộ trường THCS điểm trường Bình Dy: 3.579.047.000 đồng
- Cải tạo nâng cấp đường từ 391 đến trạm y tế xã Kỳ Sơn cũ: 724.000.000 đồng
- Trường MN trung tâm xã, HM: phụ trợ, nhà bảo vệ, nhà để xe,: 16.797.000 đồng.
- Cải tạo rãnh thoát nước trường tiểu Đại Đồng: 42.348.000 đồng
- Trụ sở làm việc đảng ủy HĐND, UBND xã khu Mỗ Đoạn, HM: Phụ trợ: San lấp mặt bằng, công, tường rào..... : 1.053.710.000 đồng.

2.2. Các công trình chưa quyết toán nhưng đã đưa vào sử dụng: 1.798.101.000 đồng

- Công trình nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND UBND khu Nghĩa Xá: 181.579.000 đồng
- Trạm y tế xã khu Nghĩa Xá : 991.249.333 đồng
- San lấp khu vực trạm phát sóng : 43.504.000 đồng
- Khảo sát điều tiết XD QH khu dân cư Sinh Môn : 27.551.000 đồng
- Khảo sát lập QH KDC mới thôn mỗ đoạn (Năm 2018, đã có HS chưa TT): 94.718.000 đồng
- Khảo sát QHCT xây dựng sân thể thao trung tâm xã khu Mỗ Đoạn: 60.592.000 đồng
- Cải tạo bãi chôn lấp rác thải tập chung (Kỳ Sơn cũ) : 5.500.000 đồng
- Cắm mốc chia lô điểm dân cư sinh môn : 35.588.000 đồng.
- Sân thể thao trung tâm xã hạng mục san lấp đền bù khu Mỗ Đoạn: 285.680.000 đồng.
- Phá dỡ trụ sở làm việc UBND khu Mỗ Đoạn: 63.491.000 đồng
- Sửa chữa nhà làm việc ĐU-HĐND- UBND khu Nghĩa Xá: 8.289.000 đồng

2.3) Các công trình chuyển tiếp chưa được phê duyệt quyết toán: 19.134.533.000 đồng

- Trường THCS Đại Sơn điểm trường Bình Dy. HM phụ trợ: 1.624.637.000 đồng
- Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, móng 3 tầng trường THCS Đại Sơn điểm trường thôn Nghĩa Xá: 9.496.549.000 đồng
- Trường MN Đại Sơn điểm trường thôn Nghĩa Xá, nhà lớp học 3 tầng 12 phòng: 8.013.347.000 đồng.

2.4) Công trình mới khởi công trong năm 2023 : 9.212.983.000 đồng

- + Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường tiểu học Kỳ Sơn: 2.604.072.000 đồng
- + Trường THCS Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá). HM : san lấp mặt bằng, công, tường rào, nhà để xe.... : 6.608.911.000 đồng

* **Nguyên nhân nợ đọng XD CB:** Nguồn vốn ngân sách xã hạn hẹp nhưng phải đầu tư nhiều mục tiêu khác nhau nên chưa đủ vốn bố trí dứt điểm từng dự án, trong khi khối lượng thực hiện cao hơn kế hoạch vốn phân bổ từng dự án nên phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các loại quỹ của địa phương quá thấp lên việc thanh quyết toán trả cho các công trình gặp nhiều khó khăn cũng là nguyên nhân dẫn đến

công trình thi công kéo dài, và nguồn nợ đọng đối với các công trình đã hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng;

- Chính sách bồi thường chưa nhận được sự đồng thuận của một số người dân có đất phải thu hồi, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng khu dân cư Lò Ngói.

III. Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023.

Dựa trên cơ sở thu, chi của UBND huyện giao và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã lập kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn dự kiến :

Dự kiến nguồn vốn từ quy hoạch đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất dôi dư, đất xen kẹt với tổng trị giá khoảng 2.000.000.000 đồng

Dự kiến nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên: 10.000.000.000 đồng

2. Bố trí dự án ưu tiên:

- Trước mắt UBND xã ưu tiên cho các công trình đã xây dựng và đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có vốn để trả nợ.

Phần thứ hai

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường tiểu học Kỳ Sơn: 2.604.072.000 đồng.

Trên đây là báo cáo đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. UBND xã trình HĐND xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ông (bà) đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, ban , đơn vị;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tiệp